

	项目组织方式采用工程总承包模式	1	1	1	1
总计		52.0	52.2	52.1	52.0
装配率 (%)		52%	52%	52%	52%

该工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号：3501042112100101-TX-002。

与会专家及相关职能部门领导听取了福州市建筑设计院有限责任公司及建设单位对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该工程预制面积不小于建筑总计容面积的 50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164 号文件的相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020211201P062）相关要求。

(2) 该工程 1#、2#、3#、5#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于 50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4 号）的相关规定，同意该工程 1#、2#、3#、5#楼设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

福建省建筑科学研究院有限责任公司

胡贤忠 教授级高工

福建左海科技有限公司

蔡仁武 工程师

福建正博建筑科技有限公司

林实 工程师



2022 年 08 月 12 日